Nieuwbouw school de Tweemaster

Voorbereiding en realisatieplanning 18.035

Datum: 31-01-2023

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Resourcenamen
1					
2					
3	**BESTEMMINGSPLAN+ VERGUNNINGSFASE**	146 dagen	vri 13-1-23	vri 25-8-23	gemeente/overheid
4					
5	publicatie (6 weken)	30 dagen	vri 13-1-23	don 23-2-23	Gemeente
6	evt zienswijzen	20 dagen	vri 24-2-23	don 23-3-23	belanghebbenden
7	vaststellingstraject (max 12 weken)	60 dagen	vri 24-3-23	don 15-6-23	Gemeente
8	publicatie vaststelling (6 weken) (dit is incl onherroeplijkheid OLO)	30 dagen	maa 19-6-23	vri 18-8-23	Gemeente
9	vaststelling bestemmingsplan en afgifte vergunning	5 dagen	maa 21-8-23	vri 25-8-23	Gemeente
10					
11	**VRIJSTELLING WET NATUURBESCHERMING**	120 dagen	maa 14-11-22	vri 5-5-23	Omgevingsdienst
12					
13	aanvraag soortenbescherming 13 weken + verlenging 7 weken	105 dagen	maa 10-10-22	vri 10-3-23	Omgevingsdienst NHN
14	verzoek tot aanvullingen	7 dagen	don 15-12-22	vri 23-12-22	Miecon
15	verlening vrijstelling	1 dag	maa 13-3-23	maa 13-3-23	Omgevingsdienst NHN
16	voorzieningen natuurvrij tbv sloop (exclusionflaps)	20 dagen	maa 3-4-23	vri 28-4-23	Miecon
17	vrijgave werking natuurvrij	1 dag	maa 1-5-23	maa 1-5-23	Miecon
18					
19	**GRONDSANERING**	84 dagen	din 17-1-23	vri 12-5-23	
20					
21	Investeringsbedrag sanering	1 dag	din 17-1-23	din 17-1-23	de Klinker
22	doorlooptijd busmelding met voorwerk	40 dagen	din 17-1-23	maa 13-3-23	de Klinker/ gemeente
23	contracteren grondsanering incl coordinatie de Klinker	10 dagen	maa 13-2-23	vri 24-2-23	de Klinker/ saneerder
24	voorbereiding sanering	30 dagen	maa 13-3-23	vri 21-4-23	de Klinker
25	sanering	10 dagen	maa 24-4-23	vri 5-5-23	saneerder
26	vrijgave sanering	1 dag	maa 8-5-23	maa 8-5-23	de Klinker
27					
28	**SLOOP BESTAANDE SCHOOL**	105 dagen	maa 16-1-23	vri 9-6-23	
29					
30	herijken prijsopgave	10 dagen	maa 23-1-23	vri 3-2-23	Asbest/ sloper
31	akkoord opgave	5 dagen	maa 6-2-23	vri 10-2-23	MTB/ opdrachtgever
32	voorbereiding	45 dagen	maa 13-2-23	vri 14-4-23	Asbestsaneerder/ Sloper
33	asbestsanering	10 dagen	maa 17-4-23	vri 28-4-23	asbestsaneerder
34	sloop school	30 dagen	maa 1-5-23	vri 9-6-23	Sloper
35					
36	**UITVOERINGSFASE NIEUWBOUW**	295 dagen	maa 6-3-23	vri 10-5-24	
37					
38	voorbereiding incl aanpassen werktekeningen	40 dagen	maa 6-3-23	vri 28-4-23	MTB
39	voorbereiding en inkoop uitvoering	40 dagen	maa 1-5-23	vri 23-6-23	MTB/ aannemer
40	aanbrengen paalfundering	10 dagen	maa 3-7-23	vri 14-7-23	aannemer
41	doorlooptijd bouw	200 dagen	maa 7-8-23	vri 10-5-24	aannemer
42					
43	**OPLEVERING EN INGEBRUIKNAME**	21 dagen	maa 13-5-24	maa 10-6-24	
44					
45	Oplevering en afronden restpunten	10 dagen	maa 13-5-24	vri 24-5-24	MTB/ aannemer
46	inhuizen en plaatsen inrichting	10 dagen	maa 27-5-24	vri 7-6-24	School
47	ingebruikname school	1 dag	maa 10-6-24	maa 10-6-24	School



MTB Architecten APELDOORN - AMSTERDAM, Vosselmanstraat 504, 7311 VX Apeldoorn, T (055) 521677 E: info@mtbarchitecten.nl, I: www.mtbarchitecten.nl